



FSC 2014-2020

RIPRISTINO DELLA TENUTA E DELLA CAPACITA'

DI VETTORIAMENTO DEL CANALE

IRRIGUO ADDUTTORE SINISTRA AGRI
(con conseguente riduzione del prelievo
dalla diga del Pertusillo)

Elaborato	
TAV. 11	CRONOPROGRAMMA

Scala

Data: Ottobre 2018

REDATTO DA:

Ing. Vito CHICCO

Ing. Marla Carmela LEONE

Geom. Antonio Michele RUGGIERI

Geom. Nicola CAMARDELLA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marianna MARCHITELLI

CRONOPROGRAMMA	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA																																																																	
	ANNI	1° ANNO																																																				2° ANNO												
		SETTIMANE																																																																
		GIORNI																																																																
DESCRIZIONE LAVORI																																																																		
A. ESPURGO MATERIALE																																																																		
B. FORNITURA E POSA MANTO SINTETICO IN TELI DI POLIOLEFINE																																																																		
C. STRATO DI SEPARAZIONE TRA MANTO SINTETICO E CALCESTRUZZO																																																																		
D. STRATO DI PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO																																																																		
E. SISTEMAZIONE MATERIALE																																																																		

DESCRIZIONE LAVORI	INIZIO	FINE	DURATA (giorni)
A. ESPURGO MATERIALE	0	161	161
B. FORNITURA E POSA MANTO SINTETICO IN TELI DI POLIIOLEFINE	28	203	175
C. STRATO DI SEPARAZIONE TRA MANTO SINTETICO E CALCESTRUZZO	56	231	175
D. STRATO DI PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO	231	450	219
E. SISTEMAZIONE MATERIALE	168	224	56